

УТВЕРЖДЕН

протоколом совещания Проектного комитета  
по приоритетному направлению «Моногорода»  
от « 30 » марта 2018 года

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск»

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|   |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Краткое наименование программы</b>       | Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск  | <b>Срок начала и окончания программы</b> | 12.2016 – 12.2025 |
| <b>Куратор</b>                              | <i>Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике</i>   |  |                   |
| <b>Руководитель программы</b>               | <i>Диденко Николай Васильевич, Глава Администрации ЗАТО Северск</i>   |  |                   |
| <b>Исполнители, соисполнители программы</b> | <i>Администрация ЗАТО Северск,<br/>Администрация Томской области,<br/>Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»,<br/>ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России,<br/>ГК «Росатом»,<br/>АО «СХК»,<br/>ФГУП СПб НИИВС ФМБА России,<br/>ООО «ДМ-Сырный двор»,<br/>ООО «ОИК»,<br/>ООО «Западно-Сибирский кабельный завод»,<br/>ООО «Профи-С»,<br/>ООО «Томский завод катализаторов»,<br/>ООО «РОСИНКОМ»,<br/>ООО «КРИСТ»,<br/>АО «ТГОК «Ильменит»,<br/>ООО «Научно-производственная фирма Элис»,<br/>ООО «ТомскАзот»</i> |  |                   |

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Цели программы</b> | <p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создания к концу 2018 года/2020 года 1 366 / 2 924 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;</li> <li>- привлечения к концу 2018 года/2020 года 10 598,71 / 19 203,07 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;</li> <li>- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2017 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</li> </ul> <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения доли АО «СХК» до 11,5/11,2 процентов в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, к концу 2018 года/ 2020 года</p> |
|-----------------------|---|

|  | Показатель <sup>1</sup>   | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |           |           |           |
|--|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  |   |                |                         | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| <b>План достижения показателей программы</b> | 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.   | основной       | 0                       | 1,065       | 1,366     | 1,856     | 2,924     |
|  | 2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий  | основной       | 0                       | 5           | 5         | 5         | 5         |
|  | 3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.   | аналитический  | 0                       | 4 235,10    | 10 598,71 | 16 930,98 | 19 203,07 |
|  | 4. Доля численности работников АО «СХК» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной       | 12,9                    | 11,7        | 11,5      | 11,3      | 11,2      |

<sup>1</sup> Нарастающим итогом с 2017 г.

|   | Показатель <sup>2</sup>  | Тип показателя       | Базовое значение (2015) | Период, год                |                |                 |                 |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |                      |                         | 2017                       | 2018           | 2019            | 2020            |
| <b>Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)</b> | <i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.</i>  | <i>аналитический</i> | <i>0</i>                | <i>1,058</i>               | <i>1,337</i>   | <i>1,606</i>    | <i>1,802</i>    |
|   | <i>2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</i> | <i>аналитический</i> | <i>0</i>                | <i>0</i>                   | <i>0,017</i>   | <i>0,168</i>    | <i>0,170</i>    |
|   | <i>3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, организациями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.</i>    | <i>аналитический</i> | <i>0</i>                | <i>0</i>                   | <i>0,029</i>   | <i>0,159</i>    | <i>0,548</i>    |
|   | <i>4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>  | <i>аналитический</i> | <i>0</i>                | <i>0</i>                   | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0,480</i>    |
|   | <i>5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.</i>   | <i>аналитический</i> | <i>0,0</i>              | <i>1 888,50</i>            | <i>4508,45</i> | <i>6916,85</i>  | <i>8370,71</i>  |
|   | <i>6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.</i>   | <i>аналитический</i> | <i>0,0</i>              | <i>0,0</i>                 | <i>94,92</i>   | <i>287,89</i>   | <i>517,64</i>   |
|   | <i>7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.</i>                              | <i>аналитический</i> | <i>0,0</i>              | <i>0,0</i>                 | <i>997,28</i>  | <i>1013,95</i>  | <i>1013,95</i>  |
|   | <i>8. Объем привлеченных инвестиций организациями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.</i>  | <i>аналитический</i> | <i>0,0</i>              | <i>0,0</i>                 | <i>1678,30</i> | <i>3943,08</i>  | <i>5699,38</i>  |
|   | <i>9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.<sup>3</sup></i>   | <i>аналитический</i> | <i>4 462,61</i>         | <i>2775,59<sup>4</sup></i> | <i>7193,49</i> | <i>11823,62</i> | <i>12810,54</i> |

<sup>2</sup> Нарастающим итогом с 2017 г.

<sup>3</sup>Объём инвестиций АО «СХК» по проекту «Прорыв» и неядерным производствам АО «СХК»

<sup>4</sup>Объёмы инвестиций по проекту «Прорыв» в 2017-2020 гг. уточнены в соответствии с ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года»

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Результаты программы:</b><br/><b>- на 2017-2018 годы</b></p> | <p><u>В области развития городской среды и благоустройства:</u><br/>Изменено качество городской среды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• реализованы мероприятия по благоустройству и строительству 5 объектов программы «Пять шагов благоустройства»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- создано оживленное городское общественное пространство в новой части города: бульвар, сквер с фонтаном, местами отдыха, дополнительными парковками, комплексной спортивной площадкой;</li> <li>- повышена безопасность дорожного движения, увеличена пропускная способность улично-дорожной сети: выполнены организованные парковки в особо посещаемых общественных местах;</li> <li>- заменено дорожное полотно центральной улицы города, отремонтированы памятники, посвященные первым молодым строителям, приехавшим по комсомольским путёвкам на строительство Сибирского химического комбината и города, Николаю Островскому – кумиру молодёжи того времени;</li> <li>- повышен уровень благоустройства внутриквартальных территорий: оборудованы игровыми комплексами детские площадки;</li> <li>- создано популярное городское пространство возле СК «Олимпия» для занятий экстремальными видами спорта: вело-, ролеро-, скейтдром, для занятий стритворкаутом;</li> </ul> </li> <li>• выполнены работы по благоустройству внутриквартальных пространств: расширены внутриквартальные проезды, созданы гостевые стоянки;</li> <li>• улучшено освещение пешеходных переходов;</li> </ul> |
| <p><b>- на 2018 год</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• выполнены мероприятия по формированию комфортной городской среды в 2018 году: благоустроено 4 общественных пространства, 22 дворовые территории;</li> </ul>  |
| <p><b>- на 2019-2020 годы</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• выполнены мероприятия по формированию комфортной городской среды: благоустроены 2 общественных пространства, 60 дворовых территорий;</li> <li>• улучшено освещение пешеходных переходов.</li> </ul>  |
| <p><b>- на 2017-2018 годы</b></p>                                  | <p><u>В области развития малого и среднего предпринимательства:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• субъектами малого и среднего предпринимательства создано 574 рабочих места, в том числе 124 рабочих места за счёт предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде грантов, займов и других форм;</li> <li>• 258 граждан и предпринимателей обратилось в муниципальный центр поддержки предпринимательства за консультацией;</li> <li>• предоставлены помещения в технопарковой зоне для осуществления деятельности 16 резидентам. Число резидентов бизнес-инкубатора – 14;</li> </ul>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p>- на 2019-2020 годы</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• созданы условия для развития инновационного творчества молодежи – открыт центр молодежного инновационного творчества, создано 3 новых рабочих места.</li> <li>• предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск, результат – создано 104 рабочих места;</li> <li>• развитие и обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества.</li> </ul>   |
| <p>- на 2017-2018 годы</p> | <p><u>В области содействия реализации инвестиционных проектов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• построены газопровод от ГРС-4 до котельной по ул.Предзаводской, 14, локальные очистные сооружения при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» для создания молокоперерабатывающего предприятия (по производству полутвёрдых сыров, сгущённого молока и пр.);</li> </ul>   |
| <p>- на 2019-2020 годы</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• созданы условия для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов;</li> <li>• постоянное обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информацией об инвестиционной деятельности, размещенной на специализированном интернет-ресурсе.</li> </ul>  |
| <p>- на 2017-2018 годы</p> | <p><u>В области развития промышленности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• создано 190 рабочих мест на строительной площадке проекта «Прорыв», реализуемого АО «СХК» в рамках федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года»;</li> <li>• создано 533 рабочих места в результате реализации организациями и индивидуальными предпринимателями мероприятий по расширению и реорганизации производств, увеличению сменности производственных процессов;</li> <li>• создано 29 рабочих мест организациями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР), привлечено 1 678,3 млн. рублей инвестиций;</li> </ul> |
| <p>- на 2019-2020 годы</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация проектов ТОР, создано 519 рабочих мест, привлечено 4 021,08 млн. рублей инвестиций;</li> <li>• реализован инвестиционный проект по строительству молокоперерабатывающего предприятия, создано 170 рабочих мест (нарастающим итогом с 2017 года).</li> </ul>  |
| <p>- на 2018 год</p>       | <p><u>В области развития транспортной инфраструктуры:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• реализованы мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по ремонту дорожной сети ЗАТО Северск: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнен ремонт автодороги от ул.Предзаводской до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул.Сосновая), ул.Калинина, ул.Ленина участок от ул.Комсомольской до ул.Солнечной;</li> </ul> </li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>- на 2019-2020 годы</p>   | <p>- обустроен светофорным объектом перекрёсток на пересечении просп.Коммунистического – ул.Курчатова;<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществлён ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;</li> <li>• реализованы мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по ремонту дорожной сети ЗАТО Северск.</li> </ul> </p>   |
| <p>- на 2019-2020 годы</p>   | <p><u>В области экологического развития:</u><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выполнены два этапа строительства полигона твёрдых бытовых отходов в г.Северске;</li> <li>• восстановлено и экологически реабилитировано озеро ДОК в г.Северске.</li> </ul> </p>  |
| <p>- на 2018 год</p>   | <p><u>В области развития туризма:</u><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• организован и проведён фестиваль «Праздник у семи озёр»;</li> <li>• проведены мероприятия Фестиваля уличного кино;</li> </ul> </p>   |
| <p>- на 2019-2020 годы</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработан сводный план развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь;</li> <li>• проведён фестиваль «Праздник у семи озёр»</li> </ul>  |
| <p><b>Описание модели функционирования результатов программы</b></p> | <p>Присвоение ЗАТО Северск статуса территории опережающего социально-экономического создаёт необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.<br/> Подготовленные площадки с инженерной инфраструктурой для реализации проектов повышают инвестиционную привлекательность территории ЗАТО Северск.<br/> Реализация программы развития моногорода способствует диверсификации экономики территории, улучшению инвестиционного климата, привлечению организаций-резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО Северск, созданию рабочих мест.<br/> Реализация мероприятий при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти, оказании помощи и поддержки ЗАТО Северск в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности позволит решить насущные проблемы ЗАТО Северск, создаст предпосылки для стабилизации социально-экономического положения и его роста.<br/> Улучшение качества городской среды повышает привлекательность ЗАТО Северск как территории для ведения бизнеса, учёбы и проживания, позволяет повысить вовлечённость горожан в решение вопросов развития города.</p> |

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п     | Наименование проекта и (или) мероприятия   | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.  | Функциональный заказчик   | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия                           |
|-----------|--|------------------|------------------|--|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>   |                  |                  |  |   |   |
| 1.1.      | Выполнение комплекса работ для присвоения ЗАТО Северск статуса территории опережающего развития  | Мероприятие      | 12.2016-06.2018  | Присвоение статуса создаст условия для привлечения инвесторов в приоритетные сферы экономики и создания новых рабочих мест | А.А.Антонов, заместитель Губернатора Томской области по экономике | Н.В.Диденко, Глава Администрации ЗАТО Северск   |
| 1.2.      | Внедрение проектного управления в работе Администрации ЗАТО Северск в части работы по привлечению инвестиций   | Проект           | 12.2016-12.2017  | Создан муниципальный проектный офис по реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»                | Н.В.Диденко, Глава Администрации ЗАТО Северск                     | Л.В.Смольникова, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам |
| 1.3.      | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта ЗАТО Северск   | Проект           | 09.2017-07.2018  | Актуальная информация об инвестиционном потенциале ЗАТО Северск в открытом доступе   | Н.В.Диденко, Глава Администрации ЗАТО Северск                     | Л.В.Смольникова, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам |
| 1.4.      | Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Проект           | 01.2017-07.2018  | Специализированный Интернет-ресурс с полной информацией по поддержке предпринимательства в ЗАТО Северск                    | Н.В.Диденко, Глава Администрации ЗАТО Северск                     | Л.В.Смольникова, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>  | <b>Форма реализации</b> | <b>Сроки реализации</b> | <b>Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.</b>   | <b>Функциональный заказчик</b>                         | <b>Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия</b>                                   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 1.5.         | Осуществление мер по снижению неформальной занятости   | Мероприятие             | 01.2017-12.2025         | Создано 450 рабочих мест, в том числе в 2017 г. – 450 рабочих мест, выявление неформально занятых работников и заключение с ними трудовых договоров          | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |
| 1.6.         | Реализация организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Северск, мероприятий по расширению и реорганизации производства, увеличению сменности производственных процессов | Мероприятие             | 01.2017-12.2025         | Создано 785 рабочих мест, в том числе в 2017-2018 гг. – 533 рабочих места  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |
| <b>2.</b>    | <b><i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</i></b>  |                         |                         |  |  |  |
| 2.1.         | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ИСОГД  | Проект                  | 12.2016-02.2018         | Создана единая база данных о развитии и застройке территории ЗАТО Северск, земельных участках, инженерных коммуникациях, объектах капитального строительства | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 2.2.         | Внедрение информационной системы исполнения бюджета ЗАТО Северск «АЦК-Финансы»   | Проект                  | 01.2017-03.2017         | Автоматизирован процесс исполнения бюджета ЗАТО Северск, аналитический учет финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений           | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |

| № п/п     | Наименование проекта и (или) мероприятия   | Форма реализации | Сроки реализации  | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия  |
|-----------|--|------------------|-------------------|---|--|--|
| 2.3.      | Внедрение информационной системы управления закупками ЗАТО Северск «АЦК-Муниципальный заказ»   | Проект           | 01.2017-02.2017   | Автоматизирован процесс закупок, контроль за их исполнением   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |
| 2.4.      | Разработка и строительство локальной вычислительной сети между структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск   | Проект           | 02.2017 - 10.2020 | Создано единое информационное пространство бюджетной сферы. Проложена оптоволоконная линия протяжённостью 8350 м, соединяющая территориально разделённые структурные подразделения Администрации ЗАТО Северск | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| <b>3.</b> | <b><i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i></b>   |                  |                   |   |  |  |
| 3.1       | Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства»:  |                  | 01.2017-11.2017   | Выполнено 5 мероприятий программы «Пять шагов благоустройства»  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.1.1.    | Создание зоны отдыха горожан в новой части города (строительство бульвара, сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска) | Проект           | 01.2017-11.2017   | Созданы объекты рекреации в новой части города: пешеходный бульвар длиной 730 м, благоустроена территория площадью 11,4 тыс. кв. м  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |

| № п/п  | Наименование проекта и (или) мероприятия   | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия   |
|--------|--|------------------|------------------|---|--|--|
| 3.1.2. | Создание организованных парковок в особо посещаемых общественных местах (пространствах) города (в том числе новых микрорайонах)  | Проект           | 05.2017-11.2017  | Выполнены организованные парковки по ул.Калинина, 14, 74-78, 85, 96-100, 133; ул.Крупской, 18-22; ул.Ленина, 94, 52, 80-84; ул.Солнечной, 1а,13; просп.Коммунистическому, 115, 151; ул.Ленинградской, 34          | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | В.В.Бабеньшев,<br>Первый<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                       |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт дорожного полотна просп.Коммунистического в комплексе с восстановлением расположенных на центральной улице памятников «Молодым строителям», «Н.Островскому» | Проект           | 05.2017-11.2017  | Восстановлены достопримечательности г.Северска (2 памятника), центральная улица города приведена в нормативное состояние: произведена замена дорожного полотна на участке центральной улицы протяжённостью 1,2 км | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.1.4. | Устройство детских площадок с игровым оборудованием  | Проект           | 05.2017-10.2017  | Оборудованы игровыми комплексами детские площадки по просп.Коммунистическому 29, 24, 26, 143, 151; ул.Парковой, 4; ул.Комсомольской 20, 22, 26  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | В.В.Бабеньшев,<br>Первый<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                       |
| 3.1.5. | Благоустройство открытого общественного пространства возле СК «Олимпия»  | Проект           | 05.2017-10.2017  | Построены вело-, ролеро-, скейтдром, площадка для стритворкаута   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>   | <b>Форма реализации</b> | <b>Сроки реализации</b> | <b>Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.</b>  | <b>Функциональный заказчик</b>                         | <b>Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия</b>                                    |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|---|--|--|
| 3.2.         | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях                     | Проект                  | 05.2018-11.2018         | Создана обновленная инфраструктура на внутриквартальных территориях: выполнены внутриквартальные парковки             | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | В.В.Бабенышев,<br>Первый<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                       |
| 3.3.         | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» | Проект                  | 01.2017-11.2017         | Создана комфортная среда в местах массового посещения. Построена линия освещения длиной 242 м                         | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.4.         | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска   | Проект                  | 01.2017-08.2020         | Улучшено освещение пешеходных переходов: оборудованы нормативным освещением 2 пешеходных перехода                     | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | В.В.Бабенышев,<br>Первый<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                       |
| 3.5.         | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием   | Проект                  | 05.2018-10.2018         | Улучшены условия для отдыха и физического развития детей: оборудованы новыми игровыми комплексами 19 детских площадок | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | В.В.Бабенышев,<br>Первый<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                       |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>  | <b>Форма реализации</b> | <b>Сроки реализации</b>                   | <b>Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.</b>   | <b>Функциональный заказчик</b>                         | <b>Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия</b>                                   |
|--------------|--|-------------------------|---|--|--|--|
| 3.6.         | Строительство колеса обозрения в Северском природном парке                             | Проект                  | 01.2017-02.2018 (ПИР);<br>04.2020-10.2021 | Создан аттракцион в природном парке, в т.ч. в 2017-2018 гг. ПИР                                | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.7.         | Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке                                  | Проект                  | 07.2017-09.2017                           | Ремонт центральной аллеи и пешеходных тротуаров детских аттракционов общей площадью 1000 кв. м | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.8.         | Ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр» | Проект                  | 07.2017-09.2017                           | Улучшение технического состояния 184 кв. м ступеней  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.9.         | Ремонт подиума и ступеней на площади им. В.И.Ленина                                    | Проект                  | 07.2017-09.2017                           | Улучшение технического состояния 362 кв. м ступеней  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>  | <b>Форма реализации</b> | <b>Сроки реализации</b> | <b>Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.</b>  | <b>Функциональный заказчик</b>                         | <b>Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия</b>                                    |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---|--|--|
| 3.10.        | Установка игровых комплексов у здания по ул.Калинина, 123  | Проект                  | 07.2017-09.2017         | Оснащение общественного пространства большим детским игровым комплексом и семью игровыми элементами   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 3.11.        | Реализация мероприятий по повышению качества городской среды ЗАТО Северск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» | Проект                  | 05.2018-10.2022         | Благоустроено 8 общественных пространств, 142 дворовые территории, в том числе 2018 год – 4 общественных пространства, 22 дворовые территории                           | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | В.В.Бабеньшев,<br>Первый<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                       |
| <b>4.</b>    | <b><i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</i></b>  |                         |                         |   |  |  |
| 4.1.         | Предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов на выдачу микрозаймов  | Мероприятие             | 01.2017-10.2025         | Предоставлены субъектам МСП микрозаймы на льготных условиях. Создано 386 рабочих мест, в том числе 2017 год – 58 рабочих места, ежегодно с 2018 года – 41 рабочее место | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |

| № п/п     | Наименование проекта и (или) мероприятия   | Форма реализации | Сроки реализации  | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.  | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия   |
|-----------|--|------------------|-------------------|--|--|--|
| 4.2.      | Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства         | Мероприятие      | 01.2017-10.2025   | Количество обратившихся в муниципальный центр поддержки предпринимательства: 2017 г. – 258, 2018 г. – 200, с 2019 г. ежегодно – 200. Число резидентов технопарковой зоны: 2017 г. – 30, 2018 г. – 16. Число резидентов бизнес-инкубатора: 2017 г. – 20, 2018 г. – 14 | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |
| 4.3.      | Создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества                            | Мероприятие      | 2017-2025         | Организован в 2017 году 1 центр для развития инновационного творчества молодёжи. Создано 3 рабочих места, в том числе в 2017 г. – 3 рабочих места  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.А.Лоскутова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по социальной<br>политике    |
| <b>5.</b> | <b><i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</i></b>  |                  |                   |  |  |  |
| 5.1.      | Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14         | Проект           | 02.2018-07.2018   | Обеспечены условия для реализации инвестиционного проекта  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 5.2.      | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | Проект           | 03.2018 – 03.2019 | Обеспечены условия для реализации инвестиционного проекта  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск                                     |

| № п/п     | Наименование проекта и (или) мероприятия  | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия  |
|-----------|---|------------------|------------------|---|--|--|
|           |   |                  |                  |   |  | по капитальному строительству  |
| <b>6.</b> | <b><i>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</i></b>                                    |                  |                  |   |  |  |
| 6.1.      | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск (в т.ч. субсидии на модернизацию производства) | Мероприятие      | 01.2017-10.2025  | Создано 102 рабочих места, в том числе 2017 год – 14 рабочих мест, ежегодно с 2018 года – 11 рабочих мест | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.В.Смольникова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по экономике<br>и финансам |
| <b>7.</b> | <b><i>Направление «Развитие образования»</i></b>  |                  |                  |   |  |  |
| 7.1.      | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (ПИР)  | Проект           | 01.2017-03.2018  | Разработана проектная документация на пристройку к спортивному залу площадью 5,62 тыс. кв. м              | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 7.2.      | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы)  | Проект           | 2021             | Построена начальная школа на 250 мест   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| <b>8.</b> | <b><i>Направление «Развитие здравоохранения»</i></b>  |                  |                  |   |  |  |
| 8.1.      | Ремонт зоны регистрации и ожидания приёма в поликлинике пос.Самусь  | Мероприятие      | 2017             | Выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания приёма площадью   | В.А.Воробьёв,<br>генеральный<br>директор               | А.И.Маевский,<br>заместитель<br>генерального<br>директора по   |

| № п/п     | Наименование проекта и (или) мероприятия   | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.  | Функциональный заказчик   | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия |
|-----------|--|------------------|------------------|--|---|--|
|           |  |                  |                  | 55,6 кв. м в поликлинике пос.Самусь  | ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России  | организационной работе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России            |
| <b>9.</b> | <b>Направление «Развитие промышленности»</b>   |                  |                  |  |   |  |
| 9.1.      | Строительство модуля фабрикаци и пускового комплекса рефабрикаци плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (проект «Прорыв») | Проект           | 2013-2020        | Создано 300 рабочих мест. На этапе строительства в 2017 г. создано 190 рабочих мест. Привлечено инвестиций – 20766,0 млн. рублей | А.Е.Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»                                    | С.Б.Точилин, генеральный директор АО «СХК»                 |
| 9.2.      | Молокоперерабатывающее предприятие производительностью 280 тн молока в сутки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 14а                          | Проект           | 2017-2023        | Создано 260 рабочих мест, в том числе в 2018 г. – 17 рабочих мест Привлечено инвестиций – 1228,2 млн. рублей                     | А.М.Багреев, директор ООО «Деревенское молочко» (организация заявитель, инвестор) | А.М.Багреев, директор ООО «ДМ-Сырный двор»                 |
| 9.3.      | Проект «ФАРМА» (создание производства субстанций гепарина, производства готовых лекарственных форм)  | Проект           | 2019-2025        | Создано 250 рабочих мест. Привлечено инвестиций – 1550 млн. рублей   | В.П.Трухин, директор ФГУП СПб НИИВС ФМБА России (организация заявитель, инвестор) | Организация-резидент TOP                                   |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>  | <b>Форма реализации</b> | <b>Сроки реализации</b> | <b>Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.</b>                            | <b>Функциональный заказчик</b>  | <b>Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия</b> |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 9.4.         | Переработка ЗШМ  | Проект                  | 2018-2025               | Создано 89 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 176,4 млн. рублей | Д.В.Чередниченко, генеральный директор ООО «ОИК» (организация заявитель, инвестор)              | Организация-резидент TOP  |
| 9.5.         | Производство кабельно-проводниковой продукции  | Проект                  | 2019-2025               | Создано 50 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 304 млн. рублей   | А.П.Лысенко, директор ООО «Западно-Сибирский кабельный завод» (организация заявитель, инвестор) | Организация-резидент TOP  |
| 9.6.         | Создание производства электролитов для химических источников тока на основе гексафторфосфата лития | Проект                  | 2016-2025               | Создано 6 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 98,2 млн. рублей   | А.Е.Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»  | С.Б.Точилин, генеральный директор АО «СХК»                        |
| 9.7.         | Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии                   | Проект                  | 2016-2025               | Создано 45 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 796,8 млн. рублей | А.Е.Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»  | С.Б.Точилин, генеральный директор АО «СХК»                        |
| 9.8.         | Создание коммерчески привлекательных фторсодержащих продуктов из вторичного техногенного сырья     | Проект                  | 2016-2025               | Создано 480 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 3900 млн. рублей | А.Е.Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»  | С.Б.Точилин, генеральный директор АО «СХК»                        |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>  | <b>Форма реализации</b> | <b>Сроки реализации</b> | <b>Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.</b>  | <b>Функциональный заказчик</b>  | <b>Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия</b> |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 9.9.         | Открытие завода по производству труб ПВХ и НПВХ  | Проект                  | 2019-2025               | Создано 78 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 30,0 млн. рублей  | А.В.Комиссаров, директор ООО «Профи-С» (организация заявитель, инвестор)                  | Организация-резидент ТОР  |
| 9.10.        | Создание импортозамещающего производства титанмагниевого катализатора полимеризации этилена и пропилена                      | Проект                  | 2018-2025               | Создано 180 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 3500,0 млн. рублей                                       | А.Г.Постоев, директор ООО «Томский завод катализаторов» (организация заявитель, инвестор) | Организация-резидент ТОР  |
| 9.11.        | Производство композитных материалов на основе природных полимеров и биофосфатов для замещения костной ткани                  | Проект                  | 2018-2025               | Создано 20 рабочих мест, в том числе в 2018 г. – 6 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 75 млн. рублей    | А.Г.Плеханов, директор ООО «РОСИНКОМ» (организация заявитель, инвестор)                   | Организация-резидент ТОР  |
| 9.12.        | Производство алюмосиликатной микрополисферы  | Проект                  | 2018-2025               | Создано 20 рабочих мест, в том числе в 2018 г. – 6 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 131,0 млн. рублей | В.И.Васюков, генеральный директор ООО «КРИСТ» (организация заявитель, инвестор)           | Организация-резидент ТОР  |
| 9.13.        | Создание предприятия по производству пористых керамических труб методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза | Проект                  | 2018-2025               | Создано 20 рабочих мест, в том числе в 2018 г. – 17 рабочих мест.<br>Привлечено инвестиций – 30,0 млн. рублей | О.А.Пацко, генеральный директор АО «ТГОК «Ильменит»                                       | Организация-резидент ТОР  |

| № п/п      | Наименование проекта и (или) мероприятия  | Форма реализации | Сроки реализации                       | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик  | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия                            |
|------------|---|------------------|--|---|--|---|
|            |   |                  |  |   | (организация заявитель, инвестор)  |   |
| 9.14.      | Производство арочных и тоннельных металлодетекторов   | Проект           | 2018-2025                              | Создано 32 рабочих места. Привлечено инвестиций – 20,0 млн. рублей  | Д.Ю.Логинов, директор ООО «Научно-производственная фирма Элис» (организация заявитель, инвестор) | Организация-резидент TOP  |
| 9.15       | Создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10000 тонн/год   | Проект           | 2018-2025                              | Создано 50 рабочих мест. Привлечено инвестиций – 550,0 млн. рублей  | Е.В.Мельников, генеральный директор ООО «ТомскАзот»  | Е.В.Мельников, генеральный директор ООО «ТомскАзот»                                   |
| <b>10.</b> | <b><i>Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»</i></b>   |                  |  |   |  |   |
| 10.1.      | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, д.28 | Проект           | 01.2017-12.2017 (ПИР); 01.2021-12.2021 | Здание дома культуры приведено в нормативное состояние. Снижена доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии. | Н.В.Диденко, Глава Администрации ЗАТО Северск  | Р.Л.Мазур, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству |

| № п/п      | Наименование проекта и (или) мероприятия  | Форма реализации | Сроки реализации                                     | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.  | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия  |
|------------|---|------------------|--|--|--|--|
| 10.2.      | Реконструкция здания МАУ «ГДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.39        | Проект           | 03.2019 (ПИР);<br>12.2021                            | Разработана проектная документация.<br>Здание дома культуры приведено в нормативное состояние.<br>Снижена доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 10.3.      | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.40 лет Октября, д.4 | Проект           | 03.2020-<br>10.2020<br>(ПИР);<br>01.2022-<br>12.2022 | Разработана проектная документация.<br>Здание дома культуры приведено в нормативное состояние.<br>Снижена доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| <b>11.</b> | <b><i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</i></b>   |                  |  |  |  |  |
| 11.1.      | Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск – пос.Самусь   | Проект           | 05.2017;<br>09.2019-<br>11.2021                      | Построена площадка весового контроля с твёрдым покрытием площадью 750 кв. м  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |

| № п/п      | Наименование проекта и (или) мероприятия   | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия  |
|------------|--|------------------|------------------|---|--|--|
| 11.2.      | Реализация мероприятий по ремонту дорожной сети ЗАТО Северск в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект           | 05.2018-10.2020  | Выполнен ремонт автодороги от ул.Предзаводской до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул.Сосновая), участок ул.Калинина, ул.Ленина участок от ул.Комсомольской до ул.Солнечной. Обустроен светофорным объектом перекрёсток на пересечении просп.Коммунистического – ул.Курчатова | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 11.3.      | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск                        | Проект           | 05.2018-09.2018  | Осуществлён ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| <b>12.</b> | <b><i>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</i></b>   |                  |                  |   |  |  |
| 12.1.      | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске      | Проект           | 01.2017-09.2018  | Построены 2 скважины производительностью 60-100 куб. м/сутки. Общая глубина – 95-125 м  | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |

| № п/п      | Наименование проекта и (или) мероприятия  | Форма реализации | Сроки реализации               | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия   |
|------------|---|------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 12.2.      | Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды       | Проект           | 03.2021-05.2021                | Мощность 1280 куб. м/сутки.   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 12.3.      | Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды       | Проект           | 03.2021-10.2021                | Мощность 1200 куб. м/сутки.   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| <b>13.</b> | <b><i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i></b>                               |                  |                                |   |  |  |
| 13.1.      | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» | Проект           | 2018 (ПИР),<br>03.2021-10.2023 | Разработана проектная документация на строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках. Создана круговая дорожка протяжённостью 400 м | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |
| 13.2.      | Реконструкция спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой                     | Проект           | 01.2021-10.2022                | Увеличена пропускная способность спортивного комплекса на 70 чел. в смену   | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по капитальному<br>строительству |

| № п/п      | Наименование проекта и (или) мероприятия  | Форма реализации | Сроки реализации  | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.   | Функциональный заказчик                          | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия                           |
|------------|---|------------------|---|---|--|---|
| <b>14.</b> | <b><i>Направление «Экологическое развитие»</i></b>                              |                  |   |   |  |   |
| 14.1.      | Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г.Северске                     | Проект           | 01.2017-12.2018 (ПИР);<br>01.2019-12.2020;<br>01.2021-12.2035 | Разработана проектная документация на строительство объекта. К концу 2020 года выполнены 2 этапа строительства полигона твёрдых бытовых отходов мощностью 500 т захоронений | Н.В.Диденко,<br>Глава Администрации ЗАТО Северск | Р.Л.Мазур, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству |
| 14.2.      | Восстановление и экологическая реабилитация озера ДОК в г.Северске              | Проект           | 07.2018-12.2020   | Восстановлено и экологически реабилитировано озеро ДОК  | Н.В.Диденко,<br>Глава Администрации ЗАТО Северск | А.А.Рудич, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности  |
| <b>15.</b> | <b><i>Направление «Развитие туризма»</i></b>                                    |                  |   |   |  |   |
| 15.1.      | Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь | Проект           | 03.2020-11.2020   | Разработан сводный план развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь   | Н.В.Диденко,<br>Глава Администрации ЗАТО Северск | Л.А.Лоскутова, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике    |
| 15.2.      | Развитие мероприятий событийного туризма в пос.Самусь                           | Мероприятие      | Ежегодно  | Организован фестиваль «Праздник у семи озёр»  | Н.В.Диденко,<br>Глава Администрации ЗАТО Северск | Л.А.Лоскутова, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике    |

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия       | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты, в т.ч. на 2017-2018 гг.           | Функциональный заказчик                                | Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия  |
|-------|--|------------------|------------------|---|--|---|
| 15.3. | Участие ЗАТО Северск в Фестивале уличного кино | Мероприятие      | 06.2018          | Проведены мероприятия Фестиваля уличного кино | Н.В.Диденко,<br>Глава<br>Администрации<br>ЗАТО Северск | Л.А.Лоскутова,<br>заместитель Главы<br>Администрации<br>ЗАТО Северск<br>по социальной<br>политике |

#### 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п     | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки   | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|-----------|--|---|--|------------|
| <b>1.</b> | <b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>                                   |   |  |            |
| 1.1.      | Выполнение комплекса работ для присвоения ЗАТО Северск статуса территории опережающего развития              | Внесение при наличии необходимости уточнений, дополнений в пакет документов, направленный на рассмотрение | контрольная точка показателя             | 04.12.2017 |
|           |  | Присвоен статус территории опережающего развития  | контрольная точка показателя             | 28.06.2018 |
| 1.2.      | Внедрение проектного управления в работе Администрации ЗАТО Северск в части работы по привлечению инвестиций | Создан муниципальный проектный офис по реализации приоритетной программы                                  | типовая контрольная точка                | 27.12.2016 |
|           |  | Внедрение проектного управления   | типовая контрольная точка                | 27.12.2017 |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>   | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>   | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b>           |
|--------------|--|--|---|-----------------------|
| 1.3.         | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта ЗАТО Северск   | Определение требований к содержанию, оформлению инвестиционного паспорта                         | контрольная точка результата                    | 27.09.2017            |
|              |  | Выполнение работ по актуализации инвестиционного паспорта  | контрольная точка результата                    | 30.06.2018            |
|              |  | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск              | контрольная точка результата                    | 01.07.2018            |
| 1.4.         | Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Определение содержания сайта об инвестиционной и предпринимательской деятельности в ЗАТО Северск | контрольная точка показателя                    | 28.04.2017            |
|              |  | Формирование и реализация технического задания на разработку сайта                               | контрольная точка показателя                    | 29.06.2017            |
|              |  | Создание сайта об инвестиционной и предпринимательской деятельности                              | контрольная точка показателя                    | 31.07.2018            |
| 1.5.         | Осуществление мер по снижению неформальной занятости   | Формирование отчётности о создании рабочих мест (ежегодно)                                       | контрольная точка показателя                    | 20.04.2017-20.04.2025 |
|              |  |  | контрольная точка показателя                    | 20.07.2017-20.07.2025 |
|              |  |  | контрольная точка показателя                    | 20.10.2017-20.10.2025 |
|              |  |  | контрольная точка показателя                    | 20.01.2018-20.01.2026 |
| 1.6.         | Реализация организациями и индивидуальными предпринимателями,  | Формирование отчётности о создании рабочих мест (ежегодно)                                       | контрольная точка показателя                    | 20.04.2017-20.04.2025 |

| № п/п     | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки  | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок                  |
|-----------|--|--|--|-----------------------|
|           | осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Северск, мероприятий по расширению и реорганизации производства, увеличению сменности производственных процессов |  | контрольная точка показателя             | 20.07.2017-20.07.2025 |
|           |  |  | контрольная точка показателя             | 20.10.2017-20.10.2025 |
|           |  |  | контрольная точка показателя             | 20.01.2018-20.01.2026 |
| <b>2.</b> | <b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>   |  |  |                       |
| 2.1.      | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ИСОГД  | Передача прав простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение                             | контрольная точка результата             | 30.12.2016            |
|           |  | Разработка метамоделей базы данных   | контрольная точка результата             | 30.05.2017            |
|           |  | Внедрение ИСОГД в промышленную эксплуатацию  | контрольная точка результата             | 28.02.2018            |
| 2.2.      | Внедрение информационной системы исполнения бюджета ЗАТО Северск «АЦК-Финансы»   | Внесение в систему полного объёма необходимой информации участниками и неучастниками бюджетного процесса | контрольная точка результата             | 27.01.2017            |
|           |  | Выгрузка из системы всех необходимых отчётных форм бюджетной отчётности                                  | контрольная точка результата             | 27.02.2017            |
|           |  | Доработка настроек системы, завершение процедуры внедрения   | контрольная точка результата             | 30.03.2017            |
| 2.3.      | Внедрение информационной системы управления закупками ЗАТО Северск «АЦК-Муниципальный заказ»   | Внесение в систему полного объёма необходимой информации   | контрольная точка результата             | 27.01.2017            |
|           |  | Завершение процедуры внедрения   | контрольная точка результата             | 27.02.2017            |

| № п/п  | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки  | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|--------|--|--|--|------------|
| 2.4.   | Разработка и строительство локальной вычислительной сети между структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск   | Проведение конкурсных процедур для определения разработчика ПИР на строительство ЛВС | контрольная точка результата             | 24.02.2017 |
|        |  | Проектирование ЛВС   | контрольная точка результата             | 30.03.2017 |
|        |  | Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика на строительство ЛВС       | контрольная точка результата             | 29.05.2018 |
|        |  | Начало строительно-монтажных работ (СМР) I этапа                                     | контрольная точка                        | 01.06.2018 |
|        |  | Завершение СМР I этапа   | завершение этапа                         | 30.10.2018 |
|        |  | Начало СМР II этапа  | контрольная точка                        | 29.05.2019 |
|        |  | Завершение СМР II этапа  | завершение этапа                         | 30.10.2019 |
|        |  | Начало СМР III этапа   | контрольная точка                        | 29.05.2020 |
| 3.     | <b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>  |  |  |            |
| 3.1.   | Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства»:  |  |  |            |
| 3.1.1. | Создание зоны отдыха горожан в новой части города (строительство бульвара, сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска) | Паспорт проекта утверждён  | этап                                     | 30.01.2017 |
|        |  | Подготовка проектной документации  | контрольная точка показателя             | 30.01.2017 |
|        |  | Проверка наличия проектной документации  | контрольная точка показателя             | 04.05.2017 |
|        |  | Контроль начала работ  | контрольная точка показателя             | 21.07.2017 |
|        |  | Проверка хода работ  | контрольная точка показателя             | 31.08.2017 |
|        |  | Завершение строительства 1 этапа   | завершение этапа                         | 30.10.2017 |
|        |  | Завершение строительства 2 этапа   | завершение этапа                         | 03.11.2017 |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>  | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>  | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b> |
|--------------|---|---|---|-------------|
| 3.1.2.       | Создание организованных парковок в особо посещаемых общественных местах (пространствах) города (в том числе новых микрорайонах)   | Подготовка проекта для выполнения работ   | контрольная точка показателя                    | 04.05.2017  |
|              |   | По результатам проведённого аукциона заключён муниципальный контракт                              | контрольная точка показателя                    | 30.05.2017  |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка показателя                    | 21.07.2017  |
|              |   | Проверка хода работ   | контрольная точка показателя                    | 31.08.2017  |
|              |   | Завершение работ по проекту   | контрольная точка показателя                    | 03.11.2017  |
| 3.1.3.       | Капитальный ремонт дорожного полотна просп. Коммунистического в комплексе с восстановлением расположенных на центральной улице памятников «Молодым строителям», «Н.Островскому» | Подготовка проекта для выполнения работ   | контрольная точка показателя                    | 04.05.2017  |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка показателя                    | 21.07.2017  |
|              |   | Проверка хода работ   | контрольная точка показателя                    | 31.08.2017  |
|              |   | Завершение работ по проекту. Выполнена замена дорожного полотна, восстановлены памятники          | контрольная точка показателя                    | 03.11.2017  |
| 3.1.4.       | Устройство детских площадок с игровым оборудованием   | По результатам проведённого аукциона заключён муниципальный контракт                              | контрольная точка показателя                    | 30.05.2017  |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка показателя                    | 21.07.2017  |
|              |   | Проверка хода работ   | контрольная точка показателя                    | 31.08.2017  |
|              |   | Завершение работ по проекту. Детские площадки введены в эксплуатацию в предусмотренном количестве | контрольная точка показателя                    | 30.10.2017  |
| 3.1.5.       | Благоустройство открытого общественного пространства возле СК «Олимпия»   | Подготовка проекта для выполнения работ   | контрольная точка показателя                    | 04.05.2017  |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка показателя                    | 21.07.2017  |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>  | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>                                    | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b>              |
|--------------|---|---|---|--------------------------|
|              |   | Проверка хода работ   | контрольная точка показателя                    | 31.08.2017               |
|              |   | Завершение работ по проекту. Создано новое общественное пространство            | контрольная точка показателя                    | 30.10.2017               |
| 3.2.         | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях                     | Подготовка проекта для выполнения работ   | контрольная точка результата                    | 04.05.2018               |
|              |   | По результатам проведённого аукциона заключён муниципальный контракт            | контрольная точка результата                    | 30.05.2018               |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка результата                    | 21.07.2018               |
|              |   | Проверка хода работ   | контрольная точка результата                    | 31.08.2018               |
|              |   | Завершение работ по проекту в предусмотренном объёме на год                     | контрольная точка результата                    | 03.11.2018               |
| 3.3.         | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» | Паспорт проекта утверждён   | этап  | 30.01.2017               |
|              |   | Подготовка проектной документации   | контрольная точка результата                    | 30.03.2017               |
|              |   | Проверка наличия проектной документации   | контрольная точка результата                    | 04.05.2017               |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка результата                    | 21.07.2017               |
|              |   | Проверка хода работ   | контрольная точка результата                    | 31.08.2017               |
|              |   | Завершение работ по проекту. Выполнено освещение пешеходной дорожки             | контрольная точка результата                    | 29.11.2017               |
| 3.4.         | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска   | Паспорт проекта утверждён   | этап  | 30.01.2017               |
|              |   | По результатам проведённого аукциона заключён муниципальный контракт (ежегодно) | контрольная точка результата                    | 01.06.2017<br>01.06.2018 |

| <b>№ п/п</b>  | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>                   | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>   | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b>           | <b>Срок</b>  |                              |            |
|---|--|--|---|--|------------------------------|------------|
|   |  | Контроль начала работ  | контрольная точка результата                              | 01.06.2019   |                              |            |
|   |  |  |   | 01.06.2020   |                              |            |
|   |  |  |   | 21.07.2017   |                              |            |
|   |  |  |   | 21.07.2018   |                              |            |
|   |  |  |   | 21.07.2019   |                              |            |
|   |  | 21.07.2020   |   |  |                              |            |
|   |  | Проверка хода работ  | контрольная точка результата                              | 31.08.2017   |                              |            |
|   |  |  |   | 31.08.2018   |                              |            |
|   |  |  |   | 31.08.2019   |                              |            |
|   |  |  |   | 31.08.2020   |                              |            |
|   |  | Завершение работ по устройству нормативного освещения пешеходных переходов в предусмотренном объеме на год | контрольная точка результата                              | 31.08.2017   |                              |            |
|   |  |  |   | 31.08.2018   |                              |            |
|   |  |  |   | 31.08.2019   |                              |            |
|   |  |  |   | 31.08.2020   |                              |            |
|   |  | 3.5.   | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | По результатам проведенного аукциона заключён муниципальный контракт | контрольная точка результата | 30.05.2018 |
|   |  |  |   | Контроль начала работ  | контрольная точка результата | 23.07.2018 |
| Проверка хода работ   | контрольная точка результата                               |  |   | 31.08.2018   |                              |            |
| Завершение работ по проекту. Детские площадки введены в эксплуатацию в предусмотренном количестве | контрольная точка результата                               |  |   | 30.10.2018   |                              |            |
| 3.6.  | Строительство колеса обозрения в Северском природном парке | Заключён муниципальный контракт на проектирование объекта  | контрольная точка результата                              | 28.03.2017   |                              |            |
|   |  | Контроль начала работ  | контрольная точка результата                              | 23.07.2017   |                              |            |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>   | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>                     | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b>               |
|--------------|--|--|---|---------------------------|
|              |  | Проверка хода работ  | контрольная точка результата                    | 31.08.2017                |
|              |  | Завершение работ по проекту                                      | контрольная точка результата                    | 15.02.2018                |
|              |  | Проведение конкурсных процедур на строительство колеса обозрения | контрольная точка результата                    | 12.04.2020                |
|              |  | Начало строительно-монтажных работ                               | контрольная точка результата                    | 02.05.2020                |
|              |  | Контроль начала работ  | контрольная точка результата                    | 23.07.2020<br>23.07. 2021 |
|              |  | Проверка хода работ  | контрольная точка результата                    | 31.08.2020<br>31.08.2021  |
|              |  | Завершение работ по проекту                                      | контрольная точка результата                    | 30.10.2021                |
| 3.7.         | Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке                                  | Контроль начала работ  | контрольная точка результата                    | 23.07.2017                |
|              |  | Проверка хода работ  | контрольная точка результата                    | 31.08.2017                |
|              |  | Завершение работ по проекту                                      | контрольная точка результата                    | 30.09.2017                |
| 3.8.         | Ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр» | Контроль начала работ  | контрольная точка результата                    | 23.07.2017                |
|              |  | Проверка хода работ  | контрольная точка результата                    | 31.08.2017                |
|              |  | Завершение работ по проекту                                      | контрольная точка результата                    | 30.09.2017                |
| 3.9.         | Ремонт подиума и ступеней на площади им. В.И.Ленина                                    | Контроль начала работ  | контрольная точка результата                    | 23.07.2017                |
|              |  | Проверка хода работ  | контрольная точка результата                    | 31.08.2017                |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>   | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b> | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b> |
|--------------|--|--|---|-------------|
|              |  | Завершение работ по проекту                  | контрольная точка результата                    | 30.09.2017  |
| 3.10.        | Установка игровых комплексов у здания по ул.Калинина, 123  | Контроль начала работ                        | контрольная точка результата                    | 23.07.2017  |
|              |  | Проверка хода работ                          | контрольная точка результата                    | 31.08.2017  |
|              |  | Завершение работ по проекту                  | контрольная точка результата                    | 30.09.2017  |
| 3.11.        | Реализация мероприятий по повышению качества городской среды ЗАТО Северск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» | Контроль начала работ                        | контрольные точки результата                    | 31.05.2018  |
|              |  |  |   | 31.05.2019  |
|              |  |  |   | 29.05.2020  |
|              |  |  |   | 31.05.2021  |
|              |  |  |   | 31.05.2022  |
|              |  | Проверка хода работ                          | контрольные точки результата                    | 31.08.2018  |
|              |  |  |   | 30.08.2019  |
|              |  |  |   | 31.08.2020  |
|              |  |  |   | 31.08.2021  |
|              |  |  |   | 31.08.2022  |
|              |  | Завершение работ по проекту                  | контрольные точки результата                    | 31.10.2018  |
|              |  |  |   | 31.10.2019  |
|              |  |  |   | 30.10.2020  |
|              |  |  |   | 29.10.2021  |
|              |  |  |   | 31.10.2022  |

| № п/п     | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки   | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|-----------|--|---|--|------------|
| <b>4.</b> | <b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>                 |   |  |            |
| 4.1.      | Предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов на выдачу микрозаймов                      | Формирование и направление пакета документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий местным бюджетам из средств бюджета Томской области | этап                                     | Ежегодно   |
| 4.2.      | Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства         | Формирование и направление пакета документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий местным бюджетам из средств бюджета Томской области | этап                                     | Ежегодно   |
| 4.3.      | Создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества                            | Формирование и направление пакета документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий местным бюджетам из средств бюджета Томской области | этап                                     | Ежегодно   |
| <b>5.</b> | <b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>   |   |  |            |
| 5.1.      | Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14         | Контроль начала работ   | контрольная точка показателя             | 01.02.2018 |
|           |  | Проверка хода работ   | контрольная точка показателя             | 31.05.2018 |
|           |  | Завершение работ по проекту   | контрольная точка показателя             | 31.07.2018 |
| 5.2.      | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | Контроль начала работ   | контрольная точка показателя             | 01.03.2018 |
|           |  | Проверка хода работ   | контрольная точка показателя             | 31.08.2018 |
|           |  | Завершение работ по проекту   | контрольная точка показателя             | 29.03.2019 |
| <b>6.</b> | <b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>                  |   |  |            |

| № п/п     | Наименование проекта, мероприятия   | Наименование этапа, контрольной точки   | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|-----------|---|---|--|------------|
| 6.1.      | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск (в т.ч. субсидии на модернизацию производства) | Формирование и направление пакета документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий местным бюджетам из средств бюджета Томской области | этап                                     | Ежегодно   |
| <b>7.</b> | <b>Направление «Развитие образования»</b>   |   |  |            |
| 7.1.      | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (ПИР)  | Разработка рабочей документации   | контрольная точка результата             | 30.01.2017 |
|           |   | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий  | контрольная точка результата             | 28.02.2018 |
|           |   | Передача рабочей документации   | контрольная точка результата             | 30.03.2018 |
| 7.2.      | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы)  | Контроль начала работ   | контрольная точка результата             | 06.01.2020 |
|           |   | Завершение работ по проекту   | контрольная точка результата             | 30.12.2021 |
| <b>8.</b> | <b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>   |   |  |            |
| 8.1.      | Ремонт зоны регистрации и ожидания приёма в поликлинике пос.Самусь  | Выполнены ремонтные работы  | контрольная точка результата             | 29.11.2017 |
| <b>9.</b> | <b>Направление «Развитие промышленности»</b>  |   |  |            |
| 9.1.      | Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого   | Реализация проекта  | контрольные точки показателя             | 29.12.2017 |
|           |   |   |  | 28.12.2018 |

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия   | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|-------|---|---------------------------------------|--|------------|
|       | топлива для реакторов на быстрых нейтронах (проект «Прорыв»)  |                                       |  | 27.12.2019 |
| 9.2.  | Молокоперерабатывающее предприятие производительностью 280 тн молока в сутки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 14а | Реализация проекта                    | контрольные точки показателя             | 30.12.2020 |
| 9.3.  | Проект «ФАРМА» (создание производства субстанций гепарина, производства готовых лекарственных форм)                                       | Реализация проекта                    | контрольные точки показателя             | 28.12.2018 |
| 9.4.  | Переработка ЗШМ   | Реализация проекта                    | контрольные точки показателя             | 27.12.2019 |
|       |   |                                       |  | 30.12.2020 |
|       |   |                                       |  | 30.12.2021 |
|       |   |                                       |  | 30.12.2022 |
|       |   |                                       |  | 29.12.2023 |
|       |   |                                       |  | 27.12.2024 |
|       |   |                                       |  | 26.12.2025 |

| №<br>п/п | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение<br>этапа/контрольная<br>точка) | Срок   |
|----------|--|---------------------------------------|--|--|
| 9.5.     | Производство кабельно-проводниковой продукции  | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 27.12.2019<br>30.12.2020<br>30.12.2021<br>30.12.2022<br>29.12.2023<br>27.12.2024<br>26.12.2025   |
| 9.6.     | Создание производства электролитов для химических источников тока на основе гексафторфосфата лития | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 30.12.2016<br>29.12.2017<br>28.12.2018<br>27.12.2019<br>30.12.2020<br>30.12.2021<br>30.12.2022<br>29.12.2023<br>27.12.2024<br>26.12.2025 |
| 9.7.     | Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии                   | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 30.12.2016<br>29.12.2017<br>28.12.2018<br>27.12.2019<br>30.12.2020<br>30.12.2021<br>30.12.2022<br>29.12.2023<br>27.12.2024<br>26.12.2025 |

| №<br>п/п   | Наименование проекта, мероприятия   | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение<br>этапа/контрольная<br>точка) | Срок       |
|------------|---|---------------------------------------|--|------------|
| 9.8.       | Создание коммерчески привлекательных фторсодержащих продуктов из вторичного техногенного сырья          | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 30.12.2016 |
|            |   |                                       |  | 29.12.2017 |
|            |   |                                       |  | 28.12.2018 |
|            |   |                                       |  | 27.12.2019 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2020 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2021 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2022 |
|            |   |                                       |  | 29.12.2023 |
|            |   |                                       |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |   |                                       |  |            |
| 9.9.       | Открытие завода по производству труб ПВХ и НПВХ   | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 27.12.2019 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2020 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2021 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2022 |
|            |   |                                       |  | 29.12.2023 |
|            |   |                                       |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |   |                                       |  |            |
| 9.10.      | Создание импортозамещающего производства титанмагниевого катализатора полимеризации этилена и пропилена | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 28.12.2018 |
|            |   |                                       |  | 27.12.2019 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2020 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2021 |
|            |   |                                       |  | 30.12.2022 |
|            |   |                                       |  | 29.12.2023 |
|            |   |                                       |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |   |                                       |  |            |

| №<br>п/п   | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение<br>этапа/контрольная<br>точка) | Срок       |
|------------|--|---------------------------------------|--|------------|
| 9.11.      | Производство композитных материалов на основе природных полимеров и биофосфатов для замещения костной ткани                  | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 28.12.2018 |
|            |  |                                       |  | 27.12.2019 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2020 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2021 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2022 |
|            |  |                                       |  | 29.12.2023 |
|            |  |                                       |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |  |                                       |  |            |
| 9.12.      | Производство алюмосиликатной микрополисферы  | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 28.12.2018 |
|            |  |                                       |  | 27.12.2019 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2020 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2021 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2022 |
|            |  |                                       |  | 29.12.2023 |
|            |  |                                       |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |  |                                       |  |            |
| 9.13.      | Создание предприятия по производству пористых керамических труб методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза | Реализация проекта                    | контрольные точки<br>показателя                | 28.12.2018 |
|            |  |                                       |  | 27.12.2019 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2020 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2021 |
|            |  |                                       |  | 30.12.2022 |
|            |  |                                       |  | 29.12.2023 |
|            |  |                                       |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |  |                                       |  |            |

| № п/п      | Наименование проекта, мероприятия   | Наименование этапа, контрольной точки               | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|------------|---|---|--|------------|
| 9.14.      | Производство арочных и тоннельных металлодетекторов   | Реализация проекта                                  | контрольные точки показателя             | 28.12.2018 |
|            |   |   |  | 27.12.2019 |
|            |   |   |  | 30.12.2020 |
|            |   |   |  | 30.12.2021 |
|            |   |   |  | 30.12.2022 |
|            |   |   |  | 29.12.2023 |
|            |   |   |  | 27.12.2024 |
| 9.15.      | Создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10000 тонн/год   | Реализация проекта                                  | контрольные точки показателя             | 28.12.2018 |
|            |   |   |  | 27.12.2019 |
|            |   |   |  | 30.12.2020 |
|            |   |   |  | 30.12.2021 |
|            |   |   |  | 30.12.2022 |
|            |   |   |  | 29.12.2023 |
|            |   |   |  | 27.12.2024 |
| 26.12.2025 |   |   |  |            |
| <b>10.</b> | <b>Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»</b>  |   |  |            |
| 10.1.      | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, д.28 | Контроль начала работ                               | контрольная точка результата             | 30.01.2017 |
|            |   | Подготовка технического задания на выполнение работ | контрольная точка результата             | 29.12.2017 |
|            |   | Заключение муниципального контракта                 | контрольная точка результата             | 30.01.2021 |
|            |   | Завершение работ                                    | контрольная точка результата             | 30.12.2021 |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>  | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>                              | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b> |
|--------------|---|---|---|-------------|
| 10.2.        | Реконструкция здания МАУ «ГДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.39        | Подготовка технического задания на выполнение проектной документации      | контрольная точка результата                    | 30.03.2019  |
|              |   | Разработка проектной документации   | контрольная точка результата                    | 30.05.2019  |
|              |   | Получение положительного заключения госэкспертизы                         | контрольная точка результата                    | 30.10.2019  |
|              |   | Подготовка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ | контрольная точка результата                    | 20.01.2021  |
|              |   | Завершение строительно-монтажных работ                                    | контрольная точка результата                    | 23.12.2021  |
| 10.3         | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.40 лет Октября, д.4 | Подготовка технического задания на выполнение проектной документации      | контрольная точка результата                    | 30.03.2020  |
|              |   | Разработка проектной документации   | контрольная точка результата                    | 30.05.2020  |
|              |   | Получение положительного заключения госэкспертизы                         | контрольная точка результата                    | 30.10.2020  |
|              |   | Подготовка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ | контрольная точка результата                    | 20.01.2022  |
|              |   | Завершение строительно-монтажных работ                                    | контрольная точка результата                    | 30.12.2022  |
| <b>11.</b>   | <b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>  |   |   |             |
| 11.1.        | Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь   | Паспорт проекта утверждён   | контрольная точка результата                    | 30.05.2017  |
|              |   | Выполнение строительно-монтажных работ                                    | контрольная точка результата                    | 29.09.2021  |
|              |   | Передача объекта  | контрольная точка результата                    | 29.11.2021  |

| № п/п      | Наименование проекта, мероприятия  | Наименование этапа, контрольной точки         | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|------------|--|---|--|------------|
| 11.2.      | Реализация мероприятий по ремонту дорожной сети ЗАТО Северск в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Контроль начала работ                         | контрольные точки результата             | 31.05.2018 |
|            |  |   |  | 31.05.2019 |
|            |  |   |  | 29.05.2020 |
|            |  | Проверка хода работ                           | контрольные точки результата             | 31.08.2018 |
|            |  |   |  | 30.08.2019 |
|            |  |   |  | 31.08.2020 |
|            |  | Завершение работ по проекту                   | контрольные точки результата             | 31.10.2018 |
|            |  |   |  | 31.10.2019 |
|            |  |   |  | 30.10.2020 |
| 11.3.      | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск                        | Контроль начала работ                         | контрольная точка результата             | 31.05.2018 |
|            |  | Завершение работ по проекту                   | контрольная точка результата             | 01.09.2018 |
| <b>12.</b> | <b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>  |   |  |            |
| 12.1.      | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске      | Выполнены работы, предусмотренные I этапом    | контрольная точка результата             | 30.01.2017 |
|            |  | Выполнены работы, предусмотренные на II этапе | контрольная точка результата             | 27.02.2017 |
|            |  | Выполнены работы, предусмотренные III этапом  | контрольная точка результата             | 29.06.2017 |
|            |  | Выполнение пуско-наладочных работ             | контрольная точка результата             | 29.05.2018 |
|            |  | Передача объекта                              | контрольная точка результата             | 28.09.2018 |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование проекта, мероприятия</b>  | <b>Наименование этапа, контрольной точки</b>                              | <b>Тип (завершение этапа/контрольная точка)</b> | <b>Срок</b> |
|--------------|---|---|---|-------------|
| 12.2.        | Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды       | Подготовка технического задания на выполнение работ                       | контрольная точка результата                    | 30.03.2021  |
|              |   | Заключение муниципального контракта                                       | контрольная точка результата                    | 30.05.2021  |
|              |   | Завершение работ  | контрольная точка результата                    | 30.10.2021  |
| 12.3.        | Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды       | Подготовка технического задания на выполнение работ                       | контрольная точка результата                    | 30.03.2021  |
|              |   | Заключение муниципального контракта                                       | контрольная точка результата                    | 30.05.2021  |
|              |   | Завершение работ  | контрольная точка результата                    | 30.10.2021  |
| <b>13.</b>   | <b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>                                      |   |   |             |
| 13.1.        | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» | Завершение проектных работ  | контрольная точка результата                    | 30.11.2018  |
|              |   | Контроль начала работ   | контрольная точка результата                    | 30.03.2021  |
|              |   | Подготовка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ | контрольная точка результата                    | 30.01.2022  |
|              |   | Завершение строительно-монтажных работ                                    | контрольная точка результата                    | 30.10.2023  |
| 13.2.        | Реконструкция спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой                     | Подготовка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ | контрольная точка результата                    | 30.01.2021  |
|              |   | Завершение строительно-монтажных работ                                    | контрольная точка результата                    | 30.10.2022  |
| <b>14.</b>   | <b>Направление «Экологическое развитие»</b>   |   |   |             |
| 14.1.        | Строительство полигона твердых бытовых  | Паспорт проекта утверждён   | контрольная точка результата                    | 30.05.2017  |

| № п/п      | Наименование проекта, мероприятия   | Наименование этапа, контрольной точки  | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок       |
|------------|---|--|--|------------|
|            | отходов в г.Северске  | Проектирование объекта   | контрольная точка результата             | 29.09.2018 |
|            |   | Выполнено строительство 1 этапа  | завершение этапа                         | 28.09.2019 |
|            |   | Строительство 2 этапа  | завершение этапа                         | 30.10.2020 |
|            |   | Выполнено два этапа проекта  | контрольная точка результата             | 29.11.2020 |
| 14.2.      | Восстановление и экологическая реабилитация озера ДОК в г.Северске              | Подана заявка в Минприроды России для участия в конкурсном отборе региональных программ в области использования и охраны водных объектов | контрольная точка результата             | 20.07.2018 |
|            |   | Контроль начала работ  | контрольная точка результата             | 30.05.2019 |
|            |   | Выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации озера ДОК в г.Северске  | контрольная точка результата             | 25.12.2020 |
| <b>15.</b> | <b>Направление «Развитие туризма»</b>   |  |  |            |
| 15.1.      | Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь | Определение содержания, оформления сводного плана  | контрольная точка результата             | 27.03.2020 |
|            |   | Разработка сводного плана  | контрольная точка результата             | 30.08.2020 |
|            |   | Утверждение сводного плана   | контрольная точка результата             | 29.11.2020 |
| 15.2.      | Развитие мероприятий событийного туризма в пос.Самусь                           | Разработана и утверждена концепция фестиваля «Праздник у семи озёр»  | контрольная точка результата             | 01.07.2018 |
|            |   | Проведён фестиваль «Праздник у семи озёр» в соответствии с утверждённой концепцией   | контрольные точки результата             | 01.07.2018 |
|            |   |  |  | 01.07.2019 |
|            |   |  |  | 01.07.2020 |
|            |   |  |  | 01.07.2021 |
|            |   |  | 01.07.2022                               |            |

| №<br>п/п | Наименование проекта, мероприятия                 | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение<br>этапа/контрольная<br>точка) | Срок       |
|----------|---|---------------------------------------|--|------------|
|          |   |                                       |  | 01.07.2023 |
|          |   |                                       |  | 01.07.2024 |
|          |   |                                       |  | 01.07.2025 |
| 15.3.    | Участие ЗАТО Северск в Фестивале<br>уличного кино | Проведён Фестиваль уличного кино      | контрольная точка<br>результата                | 29.06.2018 |

## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |    |      |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|--|----------------|----|------|-----|------|------|----|-----|------|------|----|-----|------|----|------|-----|--------------------|
|                             |  | 2017           |    |      |     | 2018 |      |    |     | 2019 |      |    |     | 2020 |    |      |     |                    |
|                             |  | ФБ             | ОБ | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ   | ВнБ |                    |
| <b>2.</b>                   | <b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>   |                |    |      |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     |                    |
| 2.1.                        | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ИСОГД                                      |                |    | 2,20 |     |      | 0,80 |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 3,00               |
| 2.2.                        | Внедрение информационной системы исполнения бюджета ЗАТО Северск «АЦК-Финансы»   |                |    | 0,70 |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 0,70               |
| 2.3.                        | Внедрение информационной системы управления закупками ЗАТО Северск «АЦК-Муниципальный заказ»                           |                |    | 0,60 |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 0,60               |
| 2.4.                        | Разработка и строительство локальной вычислительной сети между структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск |                |    | 0,72 |     |      | 6,18 |    |     |      | 5,21 |    |     |      |    | 9,02 |     | 21,13              |
| <b>Итого по направлению</b> |  |                |    | 4,22 |     |      | 6,98 |    |     |      | 5,21 |    |     |      |    | 9,02 |     | 25,43              |

| №<br>п/п  | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |      |       |      |      |    |       |     |      |    |    |     |      |    |    |     | Всего,<br>млн руб. |
|-----------|--|----------------|------|-------|------|------|----|-------|-----|------|----|----|-----|------|----|----|-----|--------------------|
|           |  | 2017           |      |       |      | 2018 |    |       |     | 2019 |    |    |     | 2020 |    |    |     |                    |
|           |  | ФБ             | ОБ   | МБ    | ВнБ  | ФБ   | ОБ | МБ    | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ |                    |
| <b>3.</b> | <b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>  |                |      |       |      |      |    |       |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                    |
| 3.1.      | Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства», в т.ч.:  | 3,13           | 5,10 | 85,03 | 0,05 |      |    | 16,06 |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 109,37             |
| 3.1.1.    | Создание зоны отдыха горожан в новой части города (строительство бульвара, сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска) |                |      | 17,48 |      |      |    | 16,06 |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 33,54              |
| 3.1.2.    | Создание организованных парковок в особо посещаемых общественных местах (пространствах) города (в том числе новых микрорайонах)  |                |      | 12,70 |      |      |    |       |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 12,70              |

| №<br>п/п | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |      |       |      |      |    |      |     |      |    |    |     |      |    |    |     | Всего,<br>млн руб. |
|----------|--|----------------|------|-------|------|------|----|------|-----|------|----|----|-----|------|----|----|-----|--------------------|
|          |  | 2017           |      |       |      | 2018 |    |      |     | 2019 |    |    |     | 2020 |    |    |     |                    |
|          |  | ФБ             | ОБ   | МБ    | ВнБ  | ФБ   | ОБ | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ |                    |
| 3.1.3.   | Капитальный ремонт дорожного полотна просп.Коммунистического в комплексе с восстановлением расположенных на центральной улице памятников «Молодым строителям», «Н.Островскому» |                |      | 53,10 |      |      |    |      |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 53,10              |
| 3.1.4.   | Устройство детских площадок с игровым оборудованием  | 0,83           | 4,30 | 1,06  | 0,05 |      |    |      |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 6,24               |
| 3.1.5.   | Благоустройство открытого общественного пространства возле СК «Олимпия»  | 2,30           | 0,80 | 0,69  |      |      |    |      |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 3,79               |
| 3.2.     | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях  |                |      |       |      |      |    | 7,00 |     |      |    |    |     |      |    |    |     | 7,00               |

| №<br>п/п | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |      |      |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | Всего,<br>млн руб. |
|----------|--|----------------|------|------|-----|------|------|----|-----|------|------|----|-----|------|----|------|-----|--------------------|
|          |  | 2017           |      |      |     | 2018 |      |    |     | 2019 |      |    |     | 2020 |    |      |     |                    |
|          |  | ФБ             | ОБ   | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ   | ВнБ |                    |
| 3.3.     | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул. Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» |                |      | 0,45 |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 0,45               |
| 3.4.     | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска  |                |      | 0,12 |     |      | 0,24 |    |     |      | 0,24 |    |     |      |    | 0,24 |     | 0,84               |
| 3.5.     | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием  |                |      |      |     |      | 0,27 |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 0,27               |
| 3.6.     | Строительство колеса обозрения в Северском природном парке   |                |      |      |     |      | 0,82 |    |     |      |      |    |     |      |    | 5,00 |     | 5,82               |
| 3.7.     | Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке  | 1,50           | 0,52 |      |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 2,02               |
| 3.8.     | Ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр»   | 0,98           | 0,35 |      |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |    |      |     | 1,33               |

| № п/п                       | Наименование проекта, мероприятия  | Год реализации |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |      |       |      |      |      | Всего, млн руб. |
|-----------------------------|--|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------------|
|                             |  | 2017           |      |       |      | 2018  |      |       |      | 2019  |      |      |      | 2020  |      |      |      |                 |
|                             |  | ФБ             | ОБ   | МБ    | ВнБ  | ФБ    | ОБ   | МБ    | ВнБ  | ФБ    | ОБ   | МБ   | ВнБ  | ФБ    | ОБ   | МБ   | ВнБ  |                 |
| 3.9.                        | Ремонт подиума и ступеней на площади им. В.И.Ленина  | 0,83           | 0,29 |       |      |       |      |       |      |       |      |      |      |       |      |      |      | 1,12            |
| 3.10.                       | Установка игровых комплексов у здания по ул.Калинина, 123  | 1,00           | 0,35 |       |      |       |      |       |      |       |      |      |      |       |      |      |      | 1,35            |
| 3.11.                       | Реализация мероприятий по повышению качества городской среды ЗАТО Северск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |                |      |       |      | 22,98 | 8,07 | 0,16  | 0,06 | 22,98 | 8,07 | 0,16 | 0,06 | 22,98 | 8,07 | 0,16 | 0,06 | 93,81           |
| <b>Итого по направлению</b> |  | 7,44           | 6,61 | 85,60 | 0,05 | 22,98 | 8,07 | 24,55 | 0,06 | 22,98 | 8,07 | 0,40 | 0,06 | 22,98 | 8,07 | 5,40 | 0,06 | 223,38          |
| <b>4.</b>                   | <b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>   |                |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |      |       |      |      |      |                 |
| 4.1.                        | Предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов на выдачу микрозаймов  |                | 3,00 | 1,80  |      |       | 3,00 | 1,80  |      |       | 3,00 | 1,80 |      |       | 3,00 | 1,80 |      | 19,20           |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия   | Год реализации |      |      |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|---|----------------|------|------|-----|--------|------|-------|-----|-------|------|------|-----|------|------|------|-----|--------------------|
|                             |   | 2017           |      |      |     | 2018   |      |       |     | 2019  |      |      |     | 2020 |      |      |     |                    |
|                             |   | ФБ             | ОБ   | МБ   | ВнБ | ФБ     | ОБ   | МБ    | ВнБ | ФБ    | ОБ   | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ   | ВнБ |                    |
| 4.2.                        | Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства            |                | 2,97 | 3,10 |     |        | 2,97 | 3,00  |     |       | 2,97 | 3,00 |     |      | 2,97 | 3,00 |     | 23,98              |
| 4.3.                        | Создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества                               | 3,05           | 2,70 | 0,50 |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     | 6,25               |
| <b>Итого по направлению</b> |   | 3,05           | 8,67 | 5,40 |     |        | 5,97 | 4,80  |     |       | 5,97 | 4,80 |     |      | 5,97 | 4,80 |     | 49,43              |
| <b>5.</b>                   | <b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>  |                |      |      |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     |                    |
| 5.1.                        | Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14 |                |      |      |     | 39,50  | 1,64 | 0,88  |     |       |      |      |     |      |      |      |     | 42,02              |
| 5.2.                        | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б    |                |      |      |     | 135,45 | 4,62 | 21,16 |     | 90,15 | 4,74 |      |     |      |      |      |     | 256,12             |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия   | Год реализации |      |      |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|---|----------------|------|------|-----|--------|------|-------|-----|-------|------|------|-----|------|------|------|-----|--------------------|
|                             |   | 2017           |      |      |     | 2018   |      |       |     | 2019  |      |      |     | 2020 |      |      |     |                    |
|                             |   | ФБ             | ОБ   | МБ   | ВнБ | ФБ     | ОБ   | МБ    | ВнБ | ФБ    | ОБ   | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ   | ВнБ |                    |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |      |      |     | 174,95 | 6,26 | 22,04 |     | 90,15 | 4,74 |      |     |      |      |      |     | 298,14             |
| <b>6.</b>                   | <b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>   |                |      |      |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     |                    |
| 6.1.                        | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск (в т.ч. субсидии на модернизацию производства) | 6,77           | 2,38 | 0,48 |     | 6,77   | 2,38 | 0,35  |     | 6,77  | 2,38 | 0,35 |     | 6,77 | 2,38 | 0,35 |     | 38,13              |
| <b>Итого по направлению</b> |   | 6,77           | 2,38 | 0,48 |     | 6,77   | 2,38 | 0,35  |     | 6,77  | 2,38 | 0,35 |     | 6,77 | 2,38 | 0,35 |     | 38,13              |
| <b>7.</b>                   | <b>Направление «Развитие образования»</b>   |                |      |      |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     |                    |
| 7.1.                        | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (ПИР)  |                |      |      |     |        |      | 1,72  |     |       |      |      |     |      |      |      |     | 1,72               |
| 7.2.                        | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы)  |                |      |      |     |        |      |       |     |       |      |      |     |      |      |      |     |                    |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |      |      |     |        |      | 1,72  |     |       |      |      |     |      |      |      |     | 1,72               |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |    |    |         |        |    |         |         |      |    |       |         |      |    |    |        | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|--|----------------|----|----|---------|--------|----|---------|---------|------|----|-------|---------|------|----|----|--------|--------------------|
|                             |  | 2017           |    |    |         | 2018   |    |         |         | 2019 |    |       |         | 2020 |    |    |        |                    |
|                             |  | ФБ             | ОБ | МБ | ВнБ     | ФБ     | ОБ | МБ      | ВнБ     | ФБ   | ОБ | МБ    | ВнБ     | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ    |                    |
| <b>8.</b>                   | <b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>  |                |    |    |         |        |    |         |         |      |    |       |         |      |    |    |        |                    |
| 8.1.                        | Ремонт зоны регистрации и ожидания приёма в поликлинике пос.Самусь   | 0,30           |    |    |         |        |    |         |         |      |    |       |         |      |    |    |        | 0,30               |
| <b>Итого по направлению</b> |  | 0,30           |    |    |         |        |    |         |         |      |    |       |         |      |    |    |        | 0,30               |
| <b>9.</b>                   | <b>Направление «Развитие промышленности»</b>   |                |    |    |         |        |    |         |         |      |    |       |         |      |    |    |        |                    |
| 9.1.                        | Строительство модуля фабрикаци и пускового комплекса рефабрикаци плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (проект «Прорыв») <*> | 495,58         |    |    | 2212,01 | 448,59 |    |         | 3466,88 |      |    |       | 3183,70 |      |    |    | 483,32 | 10290,08           |
| 9.2.                        | Молокоперерабатывающее предприятие производительностью 280 тн молока в сутки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 14а                              |                |    |    | 70,75   |        |    | 1143,41 |         |      |    | 14,06 |         |      |    |    |        | 1228,22            |

| №<br>п/п | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |    |    |       |      |       |        |     |      |    |         |     |      |    |        |         | Всего,<br>млн руб. |
|----------|--|----------------|----|----|-------|------|-------|--------|-----|------|----|---------|-----|------|----|--------|---------|--------------------|
|          |  | 2017           |    |    |       | 2018 |       |        |     | 2019 |    |         |     | 2020 |    |        |         |                    |
|          |  | ФБ             | ОБ | МБ | ВнБ   | ФБ   | ОБ    | МБ     | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ      | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ     | ВнБ     |                    |
| 9.3.     | Проект «ФАРМА»<br>(создание произ-<br>водства субстанций<br>гепарина, производ-<br>ства готовых лекарст-<br>венных форм) |                |    |    |       |      |       |        |     |      |    | 1000,00 |     |      |    | 450,00 | 1450,00 |                    |
| 9.4.     | Переработка ЗШМ  |                |    |    |       |      | 35,80 |        |     |      |    | 116,60  |     |      |    | 24,00  | 176,40  |                    |
| 9.5.     | Производство кабель-<br>но-проводниковой<br>продукции  |                |    |    |       |      |       |        |     |      |    | 61,00   |     |      |    | 243,00 | 304,00  |                    |
| 9.6.     | Создание производ-<br>ства электролитов для<br>химических источни-<br>ков тока на основе<br>гексафторфосфата<br>лития    |                |    |    | 3,00  |      |       | 57,00  |     |      |    | 38,23   |     |      |    |        | 98,23   |                    |
| 9.7.     | Создание производ-<br>ства пигментного<br>диоксида титана на<br>основе фторидной<br>технологии                           |                |    |    | 35,00 |      |       | 47,96  |     |      |    | 608,20  |     |      |    | 103,60 | 794,76  |                    |
| 9.8.     | Создание коммер-<br>чески привлекатель-<br>ных фторсодержащих<br>продуктов из вторич-<br>ного техногенного<br>сырья      |                |    |    | 30,00 |      |       | 397,47 |     |      |    | 800,00  |     |      |    | 400,00 | 1627,47 |                    |

| №<br>п/п | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |    |    |     |      |    |         |     |      |    |    |         |      |    |    |         | Всего,<br>млн руб. |
|----------|--|----------------|----|----|-----|------|----|---------|-----|------|----|----|---------|------|----|----|---------|--------------------|
|          |  | 2017           |    |    |     | 2018 |    |         |     | 2019 |    |    |         | 2020 |    |    |         |                    |
|          |  | ФБ             | ОБ | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ      | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ     | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ     |                    |
| 9.9.     | Открытие завода по производству труб ПВХ и НПВХ  |                |    |    |     |      |    |         |     |      |    |    | 7,18    |      |    |    | 22,80   | 29,98              |
| 9.10.    | Создание импортозамещающего производства титанмагниевого катализатора полимеризации этилена и пропилена                      |                |    |    |     |      |    | 1500,00 |     |      |    |    | 1000,00 |      |    |    | 1000,00 | 3500,00            |
| 9.11.    | Производство композитных материалов на основе природных полимеров и биофосфатов для замещения костной ткани                  |                |    |    |     |      |    | 30,00   |     |      |    |    | 30,00   |      |    |    | 15,00   | 75,00              |
| 9.12.    | Производство алюмосиликатной микрополисферы  |                |    |    |     |      |    | 100,00  |     |      |    |    | 31,00   |      |    |    |         | 131,00             |
| 9.13.    | Создание предприятия по производству пористых керамических труб методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза |                |    |    |     |      |    | 12,00   |     |      |    |    | 18,00   |      |    |    |         | 30,00              |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия  | Год реализации |    |      |         |        |    |         |     |      |    |      |         |      |    |    |         | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|--|----------------|----|------|---------|--------|----|---------|-----|------|----|------|---------|------|----|----|---------|--------------------|
|                             |  | 2017           |    |      |         | 2018   |    |         |     | 2019 |    |      |         | 2020 |    |    |         |                    |
|                             |  | ФБ             | ОБ | МБ   | ВнБ     | ФБ     | ОБ | МБ      | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ   | ВнБ     | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ     |                    |
| 9.14.                       | Производство арочных и тоннельных металлодетекторов  |                |    |      |         |        |    | 0,50    |     |      |    |      | 1,00    |      |    |    | 1,50    | 3,00               |
| 9.15.                       | Создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10000 тонн/год  |                |    |      |         |        |    | 50,00   |     |      |    |      | 500,00  |      |    |    |         | 550,00             |
| <b>Итого по направлению</b> |  | 495,58         |    |      | 2350,76 | 448,59 |    | 6841,02 |     |      |    |      | 7408,97 |      |    |    | 2743,22 | 20288,14           |
| <b>10.</b>                  | <b>Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»</b>   |                |    |      |         |        |    |         |     |      |    |      |         |      |    |    |         |                    |
| 10.1.                       | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, д.28    |                |    | 0,42 |         |        |    |         |     |      |    |      |         |      |    |    |         | 0,42               |
| 10.2.                       | Реконструкция здания МАУ «ГДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.39 (ПИР) |                |    |      |         |        |    |         |     |      |    | 8,69 |         |      |    |    |         | 8,69               |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия   | Год реализации |    |      |     |       |    |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|---|----------------|----|------|-----|-------|----|-------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|-----|--------------------|
|                             |   | 2017           |    |      |     | 2018  |    |       |     | 2019  |    |       |     | 2020 |    |       |     |                    |
|                             |   | ФБ             | ОБ | МБ   | ВнБ | ФБ    | ОБ | МБ    | ВнБ | ФБ    | ОБ | МБ    | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ    | ВнБ |                    |
| 10.3.                       | Реконструкция здания<br>МАУДО ДШИ<br>(корпус № 2) по<br>адресу: Томская<br>область, ЗАТО<br>Северск, г.Северск,<br>ул.40 лет Октября, д.4<br>(ПИР)  |                |    |      |     |       |    |       |     |       |    |       |     |      |    | 3,42  |     | 3,42               |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |    | 0,42 |     |       |    |       |     |       |    | 8,69  |     |      |    | 3,42  |     | 12,53              |
| <b>11.</b>                  | <b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>  |                |    |      |     |       |    |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     |                    |
| 11.1.                       | Строительство<br>площадки весового<br>контроля на<br>автодороге г.Томск -<br>пос.Самусь   |                |    |      |     |       |    |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     |                    |
| 11.2.                       | Реализация<br>мероприятий по<br>ремонту дорожной<br>сети ЗАТО Северск в<br>рамках приоритетного<br>проекта «Безопасные<br>и качественные<br>дороги» |                |    |      |     | 45,00 |    | 45,00 |     | 45,00 |    | 50,00 |     |      |    | 50,00 |     | 235,00             |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия   | Год реализации |    |      |     |       |       |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|---|----------------|----|------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|-----|--------------------|
|                             |   | 2017           |    |      |     | 2018  |       |       |     | 2019  |    |       |     | 2020 |    |       |     |                    |
|                             |   | ФБ             | ОБ | МБ   | ВнБ | ФБ    | ОБ    | МБ    | ВнБ | ФБ    | ОБ | МБ    | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ    | ВнБ |                    |
| 11.3.                       | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск                   |                |    |      |     |       | 15,10 | 0,80  |     |       |    |       |     |      |    |       |     | 15,90              |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |    |      |     | 45,00 | 15,10 | 45,80 |     | 45,00 |    | 50,00 |     |      |    | 50,00 |     | 250,90             |
| <b>12.</b>                  | <b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>   |                |    |      |     |       |       |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     |                    |
| 12.1.                       | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске |                |    | 3,02 |     |       |       |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     | 3,02               |
| 12.2.                       | Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды                                 |                |    |      |     |       |       |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     |                    |
| 12.3.                       | Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды                                 |                |    |      |     |       |       |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     |                    |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |    | 3,02 |     |       |       |       |     |       |    |       |     |      |    |       |     | 3,02               |

| №<br>п/п                    | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия   | Год реализации |    |      |     |      |    |      |     |      |      |       |     |      |      |       |       | Всего,<br>млн руб. |
|-----------------------------|---|----------------|----|------|-----|------|----|------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------------------|
|                             |   | 2017           |    |      |     | 2018 |    |      |     | 2019 |      |       |     | 2020 |      |       |       |                    |
|                             |   | ФБ             | ОБ | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ   | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ    | ВнБ | ФБ   | ОБ   | МБ    | ВнБ   |                    |
| <b>13.</b>                  | <b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>  |                |    |      |     |      |    |      |     |      |      |       |     |      |      |       |       |                    |
| 13.1.                       | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» (ПИР) |                |    |      |     |      |    | 0,49 |     |      |      |       |     |      |      |       |       | 0,49               |
| 13.2.                       | Реконструкция спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой                           |                |    |      |     |      |    |      |     |      |      |       |     |      |      |       |       |                    |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |    |      |     |      |    | 0,49 |     |      |      |       |     |      |      |       |       | 0,49               |
| <b>14.</b>                  | <b>Направление «Экологическое развитие»</b>   |                |    |      |     |      |    |      |     |      |      |       |     |      |      |       |       |                    |
| 14.1.                       | Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г.Северске   |                |    | 0,46 |     |      |    | 6,46 |     |      |      | 18,21 |     |      |      |       | 20,00 | 45,13              |
| 14.2.                       | Восстановление и экологическая реабилитация озера ДОК в г.Северске                                    |                |    |      |     |      |    |      |     | 2,90 | 0,60 |       |     | 0,15 | 0,03 |       |       | 3,68               |
| <b>Итого по направлению</b> |   |                |    | 0,46 |     |      |    | 6,46 |     | 2,90 | 0,60 | 18,21 |     | 0,15 | 0,03 | 20,00 |       | 48,81              |

| №<br>п/п  | Наименование<br>проекта,<br>мероприятия                                       | Год реализации |              |              |                |               |              |               |                |               |              |              |                |              |              |              |                | Всего,<br>млн руб. |
|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
|   |   | 2017           |              |              |                | 2018          |              |               |                | 2019          |              |              |                | 2020         |              |              |                |                    |
|   |   | ФБ             | ОБ           | МБ           | ВнБ            | ФБ            | ОБ           | МБ            | ВнБ            | ФБ            | ОБ           | МБ           | ВнБ            | ФБ           | ОБ           | МБ           | ВнБ            |                    |
| <b>15.</b>  | <b>Направление «Развитие туризма»</b>   |                |              |              |                |               |              |               |                |               |              |              |                |              |              |              |                |                    |
| 15.1.   | Разработан сводный план развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь |                |              |              |                |               |              |               |                |               |              |              |                |              |              |              | 2,00           | 2,00               |
| 15.2.   | Развитие мероприятий событийного туризма в пос.Самусь                         |                |              |              |                |               | 0,30         | 0,05          |                |               | 0,30         | 0,05         |                |              |              | 0,30         | 0,05           | 1,05               |
| 15.3.   | Участие ЗАТО Северск в Фестивале уличного кино                                |                |              |              |                |               |              |               |                |               |              |              |                |              |              |              |                |                    |
| <b>Итого по направлению</b>                               |   |                |              |              |                |               | 0,30         | 0,05          |                |               | 0,30         | 0,05         |                |              |              | 2,30         | 0,05           | 3,05               |
| <b>Всего</b>  |   | <b>513,14</b>  | <b>17,66</b> | <b>99,60</b> | <b>2350,81</b> | <b>698,29</b> | <b>37,78</b> | <b>113,49</b> | <b>6841,13</b> | <b>167,80</b> | <b>21,76</b> | <b>87,96</b> | <b>7409,08</b> | <b>29,90</b> | <b>16,45</b> | <b>95,29</b> | <b>2743,33</b> | <b>21243,47</b>    |
| <b>в т.ч. без инвестиций АО «СХК» по проекту «Прорыв»</b> |   | <b>17,56</b>   | <b>17,66</b> | <b>99,60</b> | <b>138,80</b>  | <b>249,70</b> | <b>37,78</b> | <b>113,49</b> | <b>3374,25</b> | <b>167,80</b> | <b>21,76</b> | <b>87,96</b> | <b>4225,38</b> | <b>29,90</b> | <b>16,45</b> | <b>95,29</b> | <b>2260,01</b> | <b>10953,39</b>    |

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ)<sup>5</sup>**

| № п/п | Направление расходов/государственных программ РФ и субъектов РФ   | Год реализации |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     | Всего, млн. руб. |
|-------|---|----------------|----|----|-----|------|----|----|-----|------|----|----|-----|------------------|
|       |   | 2018           |    |    |     | 2019 |    |    |     | 2020 |    |    |     |                  |
|       |   | ФБ             | ОБ | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ | ФБ   | ОБ | МБ | ВнБ |                  |
| 1.    | Наименование проекта, мероприятия   |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |
| 1.1   | Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия Российской Федерации <sup>6</sup> , в рамках которой осуществляется софинансирование мероприятий на территории моногородов субъекта Российской Федерации          |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |
| 1.2   | Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия субъекта Российской Федерации <sup>7</sup> , в рамках которой осуществляется софинансирование мероприятий на территории моногородов субъекта Российской Федерации |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |
| 2.    |   |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |
| 3.    |   |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |
| ...   |   |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |
| Итого |   |                |    |    |     |      |    |    |     |      |    |    |     |                  |

<sup>5</sup> Раздел содержит информацию о мероприятиях, реализуемых на приоритетных территориях за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, государственных компаний, государственных корпораций и иных организаций с государственным участием (доля Российской Федерации в уставном капитале которых превышает 50 процентов и размер уставного капитала которых превышает 1 млрд. рублей).

<sup>6</sup> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (редакция от 17 июля 2017 г.) об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации; при наличии софинансирования в рамках непрограммных направлений расходов федерального бюджета указывается наименование непрограммного мероприятия.

<sup>7</sup> В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 19.02.2015 №115-ра «Об утверждении Перечня государственных программ Томской области». В случае отсутствия софинансирования мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации указывается наименование только государственной программы субъекта Российской Федерации.

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</b></p> | <p>Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 50);</p> <p>Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» на 2010 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013 - 2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321);</p> <p>Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а);</p> <p>Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а);</p> <p>Государственная программа «Развитие образования в Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а);</p> <p>Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а);</p> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» на 2015 -2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а);</p> <p>Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а);</p> <p>Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а);</p> <p>Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 -2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а);</p> <p>Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540);</p> <p>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508);</p> <p>Муниципальная программа «Молодёжная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545);</p> <p>Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543);</p> <p>Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542);</p> <p>Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541);</p> <p>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 № 1965);</p> <p>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506);</p> <p>Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3531);</p> <p>Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546)</p> |
| <p><b>Взаимосвязь с другими проектами и программами</b></p> |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Формальные основания для инициации</b> | <i>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4</i>  |
| <b>Ключевые риски и возможности</b>       | <p>Риск:<br/>Негативный прогноз для базовой отрасли экономики ЗАТО Северск.<br/>Сокращение объемов финансирования в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».</p> <p>Риск:<br/>Снижение инвестиционной активности предпринимательства вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в стране.<br/>Нереализация проектов программы развития моногорода ЗАТО Северск.</p> <p>Риск:<br/>Недостаток ресурсов для реализации проектов программы.<br/>Нереализация проектов по благоустройству городской среды из-за ограниченных временных рамок.</p> <p>Риск:<br/>Отсутствие заявок на участие в аукционе.<br/>Перенос срока реализации мероприятия. Увеличение срока реализации мероприятия.</p>   |
| <b>Дополнительная информация</b>          | <p><u>Дата образования:</u> образован в 1949 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1949 № 1252-443 «О строительстве комбината № 816».</p> <p><u>Географическое положение:</u> расположен в южной части Томской области, северо-западнее Томска и имеет смежные границы на юго-востоке с г.Томском, на востоке – с Томским районом, на юго-западе граница земель проходит по урезу правого берега реки Томь. Основная водная артерия – река Томь. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Томск-II – 8,4 км.</p> <p><u>Природные ресурсы:</u> имеются разведанные запасы строительных песков, песчано-гравийных материалов, торфа.</p> <p><u>Территория:</u> 48,6 тыс. га (0,0015% от общей территории Томской области).</p> <p><u>Специфика:</u> имеет статус закрытого административно-территориального образования (Указу Президента Российской Федерации от 17.03.1997 № 237) с монопрофильным характером экономики, особый режим безопасного функционирования и ограничение на въезд и проживание граждан.</p> <p><u>Административно-территориальное деление:</u> населенные пункты в составе ЗАТО Северск – г. Северск, пос. Самусь, пос. Орловка, деревни Кижирово, Семиозерки и Чернильщиково.</p> <p><u>Климатические условия:</u> континентальный климат с теплым летом и холодной зимой.</p> |

Транспортное сообщение: с областным центром (г. Томск) транспортное сообщение ЗАТО Северск осуществляются по следующим автодорогам:

Томск - Северск – автодорога общего пользования местного значения. Расстояние от центра г.Северска до административного центра г. Томска составляет 15,5 км. По автодороге осуществляется регулярное автобусное сообщение.

Томск - Самусь – автодорога общего пользования местного значения. Протяженность автодороги от границ застройки г. Томска до пос. Самусь – 40 км. Протяжённость автодороги в границах ЗАТО Северск составляет 18 км.

Самусь - Орловка – автодорога общего пользования местного значения. Протяжённость автодороги – 11 км.

По автодорогам Томск – Самусь - Орловка осуществляется регулярное автобусное сообщение. Транспортная доступность на автобусном транспорте по маршруту Томск - Самусь составляет 1 час 50 мин., протяжённость маршрута от автовокзала г.Томск – 57 км, по маршруту Томск - Орловка – 2 часа, протяжённость маршрута от автовокзала – 68 км.

Население ЗАТО Северск: на 01.01.2017 – 114313 человек (10,6% от численности населения Томской области), в том числе г.Северск – 107922 человека, внегородские территории – 6391 человек; 46,3% – мужчины, 53,7% – женщины; плотность населения – 236 человек/кв. км; доля городского населения – 94,6%.

Стратегическая цель развития ЗАТО Северск – создание условий для повышения качества жизни и достижения высокого уровня благосостояния населения на основе устойчивого развития экономики, сочетающей модернизацию действующих производств и появление новых лидеров инновационного экономического развития, превращение ЗАТО Северск в крупный производственный и научно-исследовательский центр ядерного комплекса Российской Федерации.

Для достижения стратегической цели определены 4 приоритетных направления:

- 1) обеспечение устойчивого экономического развития;
- 2) модернизация городской среды и инфраструктурное развитие;
- 3) повышение качества жизни населения;
- 4) совершенствование муниципального управления.

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

